

URBAN IMPROVEMENT TRUST, ALWAR

(Progress Report upto Jan 2026)

Running & Sanctioned Work Executive Engineer Wise

Executive Engineer : Sh. Kumar Sambhav Avasthi

Div. First

15.01.2026

S. No.	Name of Work	Name of Firm	A&F Sanction	Work order		Date of		Expenditure (in Lacs)	P. Liability	Progress since last meeting
			Amount in Lacs	Amount in Lacs	Date	Start	Comp.	Total (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	A.EN Smt Chandani Singh									
	(J.EN Smt Menka Yadav)									
	Annual Works									
	Maintenance Work (Annual Contract)									
1	मिनि सचिवालय के अन्दर लोन का रख-रखाव एवं मिनी सचिवालय के अन्तर्गत सभी तलों पर गमलों में लगाये गये पेड़-पौधों की देखभाल का कार्य।	M/s Mallika Const.	4.56	2.80	10622-25 24.01.2025	04.02.2025	03.02.2026	2.20	0.60	work in progress
2	Maintenance and cleaning of Moti Dungari Children Park, Flag Park, Maharana Pratap Park and Yuvarani Mahendra Kumari Park, Rajeev Gandhi Park (5 nos of Park) and Caring of Rabbits at Moti Dungari Children Park, Alwar. (Annual Contract 2024-25)	M/s Mallika Const.	8.40	6.79	8549-53 10.12.2024	11.12.2024	10.12.2025	6.09	0.70	Work in progress
3	Maintenance of Nehru Park, Alwar. (Annual Contract 2024-25)	M/s Tanvi Enterprises	6.00	5.09	14314-17 19.03.2025	28.03.2025	27.03.2026	3.12	1.97	Work in progress
4	Development work of Moti Dungari	M/s Deepak Kumar Ahuja	99.00	89.20	9513-22 16.08.2022	26.08.2022	25.02.2023	83.50	5.70	Civil work is completed Maintenance work in progress (3 Years)
5	Maintenance and Cleaning work of Shanti Kunj Mandir Wala Park and Chaudhary Charan Singh Park, Alwar. (2025-26)	M/s Malika Construction	2.52	1.67	12-15 01.04.2025	10.04.2025	09.04.2026	1.02	0.65	work in progress
6	Maintenance of green area both side of main road iff of Indira Gandhi Stadium, Alwar.	M/s Rizwan Construction Company	4.80	3.21	14690-93 27.03.2025	01.04.2025	31.03.2026	2.06	1.15	work in progress
7	Maintenance of Plants, Hedge in divider from children park to kati ghati road, Alwar	M/s Parth	10.00	3.91	49-51 01.04.2025	02.04.2025	01.04.2026	2.15	1.76	work in progress
8	Maintenance and Cleaning work of Auditorium, Alwar.(2024-25)	M/s Mallika Const.	15.00	10.71	371-74 09.04.2025	19.04.2025	18.04.2026	5.90	4.81	work in progress
9	Maintenance and Cleaning work of Mini Secretarate Alwar	M/s Mallika Construction	15.00	14.03	2675 13.06.2025	23.06.2025	22.06.2026	6.66	7.37	work in progress
10	कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों में वर्षा जल भराव के समाधान हेतु वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य।	M/s Choudhary Brother	25.00	25.11	19199100 05.12.2025	15.12.2025	14.06.2026		25.11	work in progress
11	अधिशापी अभियन्ता प्रथम के कार्यक्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर बी0टी0 पेच रिपेयर का कार्य। (वार्षिक अनुबन्ध 2025-26)	M/s Ashok Kumar Modi	25.00	22.14	19208028 05.12.2025	15.12.2025	14.12.2026		22.14	work in progress
12	न्यास कार्यालय में गेस्ट हाउस एवं यूआईटी स्टोर में आवश्यक विभिन्न रिपेयरिंग एवं रंग का पेन्ट का कार्य। (वार्षिक अनुबन्ध 2025-26)	M/s Desh Trading Co.	50.00	52.70	19197174 05.12.2025	15.12.2025	14.12.2026		52.70	work in progress

S. No.	Name of Work	Name of Firm	A&F Sanction	Work order		Date of		Expenditure (in Lacs)	P. Liability	Progres since last meeting
			Amount in Lacs	Amount in Lacs	Date	Start	Comp.	Total (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14
13	Cleaning of Road, Drain and Door to Door rubbish/garbage collection and disposal work in area of Vaishali Nagar Scheme, Alwar. (Annual Contract 2025-26)	M/s Rizwan Construction Company	13.65	8.75	19209728 05.12.2025	15.12.2025	14.12.2026	0.75	8.00	work in progress
14	Door to Door Garbage Collaction and Cleaning of road and Drains and Disposal work in Surya Nagar Aravali Vihar Phase-I and II	M/s Rizwan Construction Company	14.55	10.49	19210311 05.12.2025	15.12.2025	14.12.2026	0.66	9.83	work in progress
15	अधिशायी अभियन्ता प्रथम व चतुर्थ के न्यास क्षेत्र में विभिन्न पार्को में मरम्मत एवं रखरखाव का कार्य। (वार्षिक अनुबन्ध 2025-26)	M/s Desh Trading Co.	25.00	23.79	19323024 16.12.2025	26.12.2025	25.12.2026	7.63	16.16	work in progress
16	अधिशायी अभियन्ता प्रथम के कार्यक्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर टैन्ट व्यवस्था का कार्य। (वार्षिक अनुबन्ध 2025-26)	M/s Saseo Events	25.00	6.73	19372004 16.12.2025	26.12.2025	25.12.2026		6.73	work in progress
17	अधि0अभि0 प्रथम एवं चतुर्थ के न्यास क्षेत्र में सडकों पर पेंच वर्क का कार्य।	M/s Ashok Kumar Modi	50.00	44.29	10988-92 16.12.2025	26.12.2025	25.12.2026		44.29	work in progress
18	अधिशायी अभियन्ता प्रथम एवं चतुर्थ के कार्यक्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर डब्ल्यूबी0एम0 सडक निर्माण एवं पेंच वर्क का कार्य। (वार्षिक अनुबन्ध 2025-26)	M/s Ashok Kumar Modi	25.00	21.53	19423820 18.12.2025	28.12.2025	27.12.2026		21.53	work order issued
19	Operation of water supply and necessary works required for proper water distribution arrangement in different parks of scheme and non scheme area of EE-I, UIT, Alwar. (Annual Contract 2025-26)	M/s H K Construction	15.00	12.40	11448-51 30.12.2025	09.01.2026	08.01.2027		12.40	work order issued
	A.EN Smt Chandani Singh									
	(J.EN Smt Menka Yadav)									
	Regular Works									
1	Renovation and Maintenance work of Pratabandh Bio diversity park	M/s Satia Ent.	68.00	63.94	11161-64 11.02.2025	21.02.2025	20.08.2025	56.88	7.06	Civil work Completed Maintenance work in Progress
2	परशुराम सर्किल से जयपुर के दोनो तरफ इन्टरलॉकिंग टाईल्स का कार्य, अलवर	M/s Yashwant Kumar Meena	45.00	35.63	13099-02 10.03.2025	20.03.2025	19.07.2025	19.76	15.87	Work in progress one side interlocking work done, other side work will be start after PWD road width demarkation
3	Repair of Drain from Bala Kila to Pratap Bandh Choki Alwar	M/s Gyan Chand Jain	10.00	9.12	15602642 28.05.2025	08.06.2025	07.09.2025		9.12	work delayed due to damage of road and now work started by contractor.
4	अधिशायी अभियन्ता प्रथम के गैर योजना क्षेत्र में पेवरीकरण का कार्य।	M/s Praveen Naruka and Company	98.00	94.08	2134-38 03.06.2025	13.06.2025	12.06.2026		94.08	work in progress

S. No.	Name of Work	Name of Firm	A&F Sanction	Work order		Date of		Expenditure (in Lacs)	P. Liability	Progres since last meeting
			Amount in Lacs	Amount in Lacs	Date	Start	Comp.	Total (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14
5	भुगोर एवं श्रीराम कॉलोनी में सी0सी0 सडक निर्माण कार्य।	M/s Praveen Naruka and Company	99.85	68.38	2677 13.06.2025	23.06.2025	22.12.2025		68.38	work almost completed
6	विवेकानन्द नगर में विभिन्न स्थानों पर सी0सी0 सडक निर्माण कार्य।	M/s Praveen Naruka and Company	99.80	68.33	2669-71 13.06.2025	23.06.2025	22.12.2025		68.33	work almost completed
7	Renovation work of Matia Kund at Top wale Hanumanji Premises, Alwar	M/s Tanvi Enterprises	29.80	29.80	2910-13 19.06.2025	29.06.2025	28.09.2025		29.80	work delayed due to damage of road and now work started by contractor.
8	Construction of tube well in Pratap Bandh Bio Divercity Park Alwar	M/s Ramdayal Dharwal	10.00	7.76	4061-63 25.06.2025	05.07.2025	04.09.2025	2.51	7.40	भू-जल विभाग से अभी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। न्यास के द्वारा पत्र जारी कर दिया गया है।
9	Construction of tube well Pratap Auditorium Park, Scheme no. 8 Alwar	M/s Ramdayal Dharwal	10.00	7.76	4083-85 25.06.2025	06.07.2025	05.09.2025		7.76	भू-जल विभाग से अभी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। न्यास के द्वारा पत्र जारी कर दिया गया है।
10	मोती डूंगरी चिल्ड्रन पार्क का विकास कार्य।	M/s Satia Ent.	63.84	67.30	5072-75 26.06.2025	06.07.2025	05.12.2025	25.25	67.30	Work in progress
11	Installation work of Chain link Fencing, Plantation, Maintenance and Security of Plants from Bhawani tope to FCI Godwn, Alwar	M/s Narendra Kumar	37.48	34.90	22331-33 19.06.2025	29.06.2025	28.10.2025	19.90	34.90	Civil work Completed Maintenance work in Progress
12	Purchase of Recurve bow and other equipment for the practice of archery players at indira gandhi sports stadium	M/s Satia Ent.	3.50	3.69	2230-33 14.10.2025	24.10.2025	23.12.2025	3.50	3.69	work completed
13	अधिकाधिक अभियन्ता प्रथम के कार्यक्षेत्र में वार्षिक अनुबन्ध के अन्तर्गत डब्ल्यू0बी0एम0 का कार्य।	M/s Ashok Kumar Modi	25.00	21.54	19207433 05.12.2025	15.12.2025	14.12.2026		21.54	Work in progress
	A.EN Sh Narendra Sharma									
	J.En. Sh. Ami Chand Verma									
	Annual Works									
1	Survey and Demarkation work by DGPS in area of EE-I, UIT, Alwar.(Annual Contract 2024-25)	M/s Jai Bhawani Surveyors	10.00	5.69	8557-61 06.12.2024	13.12.2024	12.12.2025	2.25	3.44	work in progress
2	Sanitary works in UIT Buildings of EE-I and IV, UIT, Alwar.(Annual Contract 2024-25)	M/s Malik Constructions	3.85	3.80	11080 07.02.2025	17.02.2025	16.02.2026	3.68	0.12	work in progress
3	Plantation and fencing, Gym, Playing equipments at east side of railway track below Kali Mori ROB, Alwar.	M/s K.Rajan Industries	99.00	80.65	8391-94 27.09.2023	07.10.2023	06.04.2024	76.26	4.39	Civil work is Completed Horticulture work maintenance is on going
4	Construction of WBM road in area of EE-I, UIT, Alwar.(Annual Contract 2024-25)	M/s Yash Brothers	10.00	8.20	14413-16 21.03.2025	31.03.2025	30.03.2026	3.20	5.00	Work in progress
5	अधिकाधिक अभियन्ता-प्रथम के कार्यक्षेत्र में इन्टरलॉकिंग टाइल्स का कार्य।	M/s Sonwal Trading Company	99.00	82.89	14610 26.03.2026	05.04.2025	04.04.2026	32.00	50.89	Work in progress

S. No.	Name of Work	Name of Firm	A&F Sanction	Work order		Date of		Expenditure (in Lacs)	P. Liability	Progres since last meeting
			Amount in Lacs	Amount in Lacs	Date	Start	Comp.	Total (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14
6	बगड की चौकी से हनुमान सर्किल तक (पुराना दिल्ली रोड) की सफाई का कार्य।	M/s Mallika Construction	36.00	26.33	1935-38 28.05.2025	08.06.2025	07.06.2026	15.85	10.48	Work in progress
7	Maintenance and Clearing work of Community Center Ambedkar Nagar Alwar	M/s Rizwan Const. Co.	1.20	1.11	15602513 28.05.2025	08.06.2025	07.06.2026	0.18	0.93	Work in progress
8	अधि. अभि. प्रथम के क्षेत्र में डिवाइडर एवं सर्किल का रिपेयर एवं रंगरोगन का कार्य। (वार्षिक अनुबन्ध 2025-26)	M/s Desh Trading Co.	10.00	10.00	2757-60 16.06.2025	26.06.2025	25.06.2026	7.46	2.54	Work in progress
9	Supply and fixing of RCC Benches in Area of Ex En-1 & IV Alwar(Annual Contract 2025-26)	M/s K.Rajan Industries	10.00	6.37	4088-91 25.06.2025	05.06.2025	04.08.2026	1.20	5.17	Work in progress
10	अधिशायी अभियन्ता प्रथम के कार्यक्षेत्र में जे0सी0बी0 ट्रेक्टर ट्राली मय लेबर उपलब्ध कराने का कार्य।	M/s Tota Const. Co	10.00	8.98	9776-79 06.11.25	16.11.2025	15.11.2026		8.98	Work in progress
	Regular Works									
	A.EN Sh. Narendra Sharma									
	(J.En. Sh. Ami Chand									
1	Construction of cc road in area of Ex.En.-I Tiger Colony and janta colony (as per approved layout plan) Mungaska and other remaining roads	M/s Yashwant Kumar Meena	46.00	35.09	9427-30 08.01.2025	18.01.2025	17.05.2025		35.09	work completed
2	Carpeting of road by paver finisher of internal road at block A,B,C in vaishali nagar, alwar	M/s Jagdish Prasad Agarwal	299.50	296.09	159-161 03.04.2025	13.04.2025	12.11.2025		299.50	Work in progress delay due to rainy season, NGT and part of contractor.
3	Carpeting of road by paver finisher of main 80 feet road B.J.P office to veera gardan mod and 120 feet vaishali nagar road alwar	M/s Jagdish Prasad Agarwal	190.0	164.33	14421-24 21.03.2025	31.03.2025	30.09.2025		190.00	Work in progress delay due to rainy season, NGT and part of contractor.
4	अम्बेडकर नगर योजना के विभिन्न ब्लॉको में शेष 30, 40, 60 फीट आन्तरिक सडकों पर बी0टी0 कार्य।	M/s Jagdish Prasad Agarwal	150.00	148.28	14497-14500 21.03.2025	31.03.2025	30.09.2025		148.28	completed
5	Carpeting of road by paver finisher at ambedkar nagar, vaishali nagar, ware housing godown in area of ee-I	M/s Jagdish Prasad Agarwal	202.00	231.93	3756-59 29.07.2024	09.08.2024	08.02.2025	110.00	121.93	Work in progress delay due to rainy season, NGT and part of contractor.
6	अम्बेडकर नगर योजना सौम्या विहार के सामने श्री श्याम विहार कॉलोनी में पेवर फिनिशर द्वारा डामरीकरण का कार्य।	M/s Praveen Naruka and Company	75.00	71.86	14655-57 26.03.2025	05.04.2025	04.08.2025		71.86	completed
7	Construction of tube well in Vaishali Nagar C Block Park, Alwar	M/s Bhavya Construction	10.00	7.71	6367-70 30.07.2025	09.08.2025	08.10.2025		7.71	भूजल की रिपोर्ट के उपरान्त संवेदक द्वारा बोरिंग का कार्य कर दिया गया है। शेष कार्य प्रगतिरत है।
8	Construction of tube well in Ambedkar Nagar D Block Park, Alwar	M/s Bhavya Construction	10.00	7.67	6371-74 30.07.2025	09.08.2025	08.10.2025		7.67	भूजल की रिपोर्ट के उपरान्त संवेदक द्वारा बोरिंग का कार्य कर दिया गया है। शेष कार्य प्रगतिरत है।

S. No.	Name of Work	Name of Firm	A&F Sanction	Work order		Date of		Expenditure (in Lacs)	P. Liability	Progres since last meeting
			Amount in Lacs	Amount in Lacs	Date	Start	Comp.	Total (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14
9	Construction of tube well in Vaishali Nagar B Block Park, Alwar	M/s Bhavya Construction	10.00	7.71	6380-83 30.07.2025	09.08.2025	08.10.2025		7.71	भूजल की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। संवेदक को लेआउट दिया जा चुका है। विलम्ब संवेदक के स्तर पर है।
10	Construction of tube well in Ambedkar Nagar B Block Park, Alwar	M/s Bhavya Construction	10.00	7.67	6384-87 30.07.2025	09.08.2025	08.10.2025		7.67	भूजल की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। संवेदक को लेआउट दिया जा चुका है। विलम्ब संवेदक के स्तर पर है।
11	Plantation & Maintenance (for 3 Years) in Various Parks of Ambedkar Nagar, Alwar	M/s Musscon Services	10.00	8.17	7650-52 28.08.2025	06.08.2025	05.10.2025		8.17	Work in progress
12	Plantation & Maintenance (for 3 Years) in Various Parks of Vaishali Nagar Alwar	M/s Musscon Services	10.00	8.17	7667-70 27.08.2025	06.08.2025	05.10.2025		8.17	Work in progress
13	Plantation Mainteinance & Security (For 3 Years) on Road Side at Ambedkar Nagar Alwar	M/s Palak Enterprises	20.00	16.18	7917-20 01.09.2025	11.09.2025	10.11.2025		16.18	work almost completed
14	अधिशायी अभियन्ता प्रथम एवं चतुर्थ के कार्यक्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर थर्मोप्लास्टिक पेन्ट का कार्य।	M/s K.K. Builders and Engineers	25.00	17.38	8589-91 23.09.2025	02.10.2025	01.10.2026		17.38	Work in progress
15	Maintenance and Cleaning of Park at Siliserh Pal, Alwar.(Annual Contract 2025-26)	M/s Parth	6.50	3.75	11749-52 07.01.2026	17.01.2026	16.01.2027		3.75	Work in progress
16	अधिशायी अभियन्ता प्रथम के कार्यक्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर सी0सी0 सडक निर्माण कार्य।	M/s Surendra Kumar Meena	100.00	75.11	19855690 15.01.2026	25.01.2026	24.01.2027		75.11	Work order issued
	(J.En. Sh. Ami Chand									
	Maintenance Works									
1	Cleaning of Road, Drain and Door to Door rubbish/garbage collection and disposal work in area of Vaishali Nagar Scheme, Alwar. (Annual Contract 2024-25)	M/s M.K. Contractor	9.45	5.99	3768-71 29-07-2024	09.08.2024	08.08.2025	5.99	0.00	Work in progress
2	Plantation, Security and Maintenance of plants in various area of UIT, Alwar.	M/s Green Way	50.00	46.21	9555-58/22 17.08.2022	27.08.2022	26.08.2025	41.39	4.82	Civil work completed, maintenance ongoing
3	Plantation, Security and Maintenance of plants in Ambedkar Nagar, Vaishali Nagar, Scheme no 8, Shanti Kunj, Malviya Nagar, Ware Housing and both sides of main roads in UIT Scheme area, Alwar.	M/s Green Way	40.00	35.45	5198-201 18.07.2023	28.07.2023	27.11.2025	20.00	15.45	Civil work completed Horticulture work maintenance is ongoing for 3 Years
4	Plantation and Maintenance work in various places in area of EE-I	M/s Narendra Kumar	82.55	66.72	3966-69 01.08.2024	11.08.2024	10.11.2024	18.12	48.60	work in progress

S. No.	Name of Work	Name of Firm	A&F Sanction	Work order		Date of		Expenditure (in Lacs)	P. Liability	Progress since last meeting
			Amount in Lacs	Amount in Lacs	Date	Start	Comp.	Total (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14
5	Upgradation of 20 MLD Existing STP at Alwar (8.66 lacs)	M/s Jio Miller	1208.00	1208.00	18.08.2018	28.08.2018	27.08.2020	822.00	386.00	866 लाख रु के कार्य की एवज में 822 लाख रु का कार्य संवेदक के द्वारा समस्त कार्य लगभग पूर्ण कर दिया गया है। फाईनल बिल से पूर्व मैकेनिकल, विद्युत एवं सिविल कार्यों के अभिशपा के आधार पर फाईनल बिल बनाया जायेगा बी0ओ0डी0 के डेस्टिंग प्रगतिरत है एवं 10 वर्ष की देखरेख उक्त कार्य में शामिल है।
6	Plantation and Maintenance work from plot no. I-1 to 120 feet via community center Ambedkar Nagar Alwar	M/s Narendra Kumar	39.15	37.84	19616-26 23.02.2023	05.03.2023	04.03.2026	16.85	20.99	Civil work almost completed and Maintenance work start of plants (3 Years)
7	अधिशपा अभियंता प्रथम के कार्यक्षेत्र में वैशाली नगर ब्लॉक ए.सी एवं अम्बेडकर नगर ब्लॉक ई, एफ पार्क की रख-रखाव, साफ-सफाई एवं सुरक्षा का कार्य	M/s Arsad Contractor	4.50	4.33	9185-91 30.12.2025	09.01.2025	09.01.2026	3.52	0.81	work in progress
8	Repair of parks at Ambedkar Nagar, Alwar. (Annual Contract 2025-26)	M/s Desh Trading Co.	10.23	9.54	2625-27 12.06.2025	22.06.2025	21.12.2025	6.56	2.98	work in progress
9	Cleaning and Maintenance work of Park at Ambedkar Nagar A,B,C & G and Vaishali Nagar Block-B, Alwar (Annual Contract 2025-26)	M/s Rizwan Construction Company	6.00	4.73	2619-22 12.06.2025	22.06.2025	21.06.2026	2.62	2.11	work in progress
10	Maintenance and Clearing work at park Ambedkar Nagar D.I.K & L Alwar (Annual Contract)	M/s Arsad Contractor	3.50	3.00	2630-34 12.06.2025	22.06.2025	21.06.2026	2.20	0.80	work in progress
11	Painting and repair work in various park in area of EE-I & IV Uit Alwar	M/s Narendra Kumar	15.00	12.83	2652 13.06.2025	23.06.2025	22.06.2026	10.83	2.00	completed
12	गैर योजना क्षेत्र में जल समाधान हेतु विभिन्न क्षेत्रों में वाटर हारवेस्टिंग का कार्य।	M/s Desh Trading Co.	34.80	34.78	10553-56 04.12.2025	14.12.2025	13.06.2026		34.78	Layout given work in progress
13	डॉ भीमराव ज्ञान प्रकाश समिति जिला अलवर राज. के अम्बेडकर नगर डी-ब्लॉक , अलवर में माता रमाबाई अम्बेडकर बालिका छात्रावास के द्वितीय तल पर भवन निर्माण कार्य।	M/s Badri Prasad	50.00	51.87	19198074 05.12.2025	15.12.2025	14.06.2026		51.87	Layout given work in progress
14	खसरा न0 600 ग्राम देसूला नगर विकास न्यास, अलवर के नाम की भूमि के चारों ओर चारदीवारी निर्माण कार्य।	M/s Harshit Traders	6.30	5.49	19607226 27.12.2025	06.01.2026	05.03.2026		5.49	Work order issued
15	Construction of Athletic Track in indira gandhi stadium alwar	M/s Techno Sports Infra Pvt Ltd	663.00	622.04	4562-65 01.01.2026	11.01.2026	10.07.2026		622.04	Work order issued layout given

S. No.	Name of Work	Name of Firm	A&F Sanction	Work order		Date of		Expenditure (in Lacs)	P. Liability	Progres since last meeting
			Amount in Lacs	Amount in Lacs	Date	Start	Comp.	Total (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14
16	सूरजमल कॉलोनी एवं मोती नगर में सडकों पर सी0सी0 सडक निर्माण कार्य।	M/s Sai Infratech	95.00	66.42	11649 06.01.2026	16.01.2026	15.07.2026		66.42	Layout given work in progress
17	मूंगस्का जनता कॉलोनी, में शेष सडकों पर सी0सी0 सडक निर्माण कार्य।	M/s Sai Infratech	99.90	69.85	11641 06.01.2026	16.01.2026	15.07.2026		69.85	Layout given work in progress
18	मूंगस्का टाईगर कॉलोनी में शेष रही सडकों पर सी0सी0 सडक निर्माण कार्य।	M/s Sai Infratech	96.00	67.11	19619774 06.01.2026	16.01.2026	15.07.2026		67.11	Layout given work in progress
19	काली मोरी फाटक से ईटाराना की ओर आर0एस0बी0 ऑफिस की ओर सी0सी0 सडक निर्माण कार्य।	M/s Sai Infratech	100.00	69.03	19656183 13.01.2026	23.01.2026	22.07.2026		69.03	Work order issued
	G.Total		5110.18	4639.92				1451.70	3268.10	
1	Construction of Food Street i/f Company Bagh (south side), Alwar.		74.90							ट्रस्ट बैठक के निर्णयानुसार साइट सेलेक्शन के उपरान्त कार्यदेश दिया जा सकेगा।
2	Remetiling and road Carpeting work from Chotelal bass to Matsya Nursing Colleague Gram Kesharpur Alwar		16.20							Tender in process open to be 28.01.2026
3	Remetiling and Carpeting of road from main road to Matsya Nursing Colleague Kesharpur, village kesharpur Alwar		17.83							Tender in process open to be 28.01.2026
4	Construction of road side rain water harvesting system (with 3 years O&M) at Gayatri Mandir Road, Alwar		7.40							Retender
5	Providing and Fixing Open Air Gym Equipments and Playing Equipments at Park Near Pratap Auditorium and Tanki Wala Park, Scheme No. 8 Alwar		6.20							work order in process
6	Construction of road side rain water harvesting system (with 3 years O&M) at Surajmal Colony, Alwar		7.40							Retender
7	Construction of Divider and Plantation & Maintenance for (3 Year) at Hanuman Circle to Krishi upaj Mandi Alwar		87.25							Tender in process open to be 28.01.2026
8	राजकीय बागलिका उच्च माध्यमिक विद्यालय एसएमडी अलवर में विज्ञान संकाय मय लैब का निर्माण कार्य (एमपी लैड)		10.00							Tender in process open to be 28.01.2026
9	Maintenance, Cleaning and Security of Vaishali Nagar, Block-A park (i/f of plot no A-41) of EE-I area, Alwar.(Annual Contract 2025-26)		4.55							Tender in process open to be 03.02.2026
10	नंगली सर्किल से एस0एम0डी0 सर्किल तक स्थित डिवाइडर की उचा करना प्लान्टेशन एवं रख-रखाव का कार्य। (3 वर्ष के लिए)		16.00							Negotiation Called,'work order in process
11	नेहरू गार्डन में All Abilities park का विकास कार्य।		35.00							Tender in process open to be 03.02.2026

S. No.	Name of Work	Name of Firm	A&F Sanction	Work order		Date of		Expenditure (in Lacs)	P. Liability	Progres since last meeting
			Amount in Lacs	Amount in Lacs	Date	Start	Comp.	Total (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14
12	प्रताप ऑडिटोरियम में आवश्यक मरम्मत एवं रिपेयरिंग इत्यादि का कार्य।		38.00							work order in process
13	मोती डूंगरी के चारोओर फसाई लाईट लगाने का कार्य।		41.50							work order in process
14	अधि0अभि0 प्रथम एवं चतुर्थ के कार्यक्षेत्र में नगर विकास न्यास की भूमि पर चारदिवारी, चैनलिंग फैंसिंग, बारवेड वायर एवं बोर्ड लगाने का कार्य।		50.00							Negotiation Called,'work order in process
15	समोला आर0ओ0बी0, पुराना कलैक्ट्रेट मुख्य सडक एवं राजकीय पोलोटेक्निक कॉलेज अलवर परिसर इत्यादि में पेवर फिनिशर द्वारा डामरीकरण का कार्य।		81.65							Negotiation Called,'work order in process
16	अधि0अभि0 प्रथम के कार्यक्षेत्र में वार्षिक अनुबन्ध 2025-26 के अन्तर्गत विभिन्न स्थानों पर पेवरीकरण का कार्य।		100.00							Negotiation Called,'work order in process
17	अधि0अभि0 प्रथम व चतुर्थ के कार्यक्षेत्र में पेवर फिनिशर द्वारा डामरीकरण का कार्य। (वार्षिक अनुबन्ध 2025-26)		100.00							Negotiation Called,'work order in process
18	200 फीट बाईपास स्कीम खुदनपुरी मन्नाका रोड पर बरसाती नाले का निर्माण कार्य।		260.00							Tender in process open to be 03.02.2026
19	वैशाली नगर एवं वेयर हाउसिंग गो-डाउन योजना के मध्य 120 फीट रोड पर शेष नाला निर्माण कार्य।		200.00							Tender in process open to be 03.02.2026
20	भवानी तोप सर्किल से मोती डूंगरी के दोनों ओर एस0एम0डी0 चौराहा, नंगली सर्किल तक पेवर फिनिशर द्वारा डामरीकरण का कार्य।		395.00							Tender in process open to be 03.02.2026
21	अलवर में 200 फीट बाईपास तिजारा रोड एवं दिल्ली रोड पर (बरसाती) नाला निर्माण, ड्रेनेज का कार्य हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के अन्तर्गत दिल्ली रोड (मूंगस्का) एवं 200 फीट बाईपास रोड पर नाला निर्माण कार्य। (बजट घोषणा 2025-26)		1000.00							Tender in process open to be 03.02.2026
	G.Total		2548.88	0.00				0.00	0.00	
	G.Total a+b		7659.06	4639.92				1451.70	3268.10	